

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年09月30日

計画の名称	会津若松市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和04年度（2年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	会津若松市														
計画の目標	鶴ヶ城公園内にある若松城天守閣の耐震化を図り、公園利用者の安全と安心の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度		令和5年度
1	鶴ヶ城公園施設の耐震化を図る。（耐震化率0％→100％）			
	鶴ヶ城公園施設の耐震化率	0%	%	100%
2	鶴ヶ城公園の入場者数増加を図る。（50万人/年→100万人/年）			
	鶴ヶ城公園の入場者数	500000人	人	1000000人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	会津若松市	直接	会津若松市	－	－	会津若松市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	天守閣の耐震改修	会津若松市	■	■				200		策定済
											小計						200		
											合計						200		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
工事にて実施。	令和5年4月
	公表の方法
	HPで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	耐震改修を実施することで、安心して利用でき、利用者の増加につなげることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	耐震改修を実施したことで、建物のLCCの縮減にもつなげることができた。
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	1000000人	
	最 終 実績値	1005644人	