


整備計画路線一覧（市）

令和4年3月末現在

番号	(ふりがな) 路線名	(ふりがな) 工区名	工種	計画区間 延長 (m)	R3年度 施工延長 (m)	R2年度まで 施工済 延長 (m)	現況
①	しどう かん 市道幹 I-6 号線	いしどうまち 石堂町	側溝整備 歩道整備	1,450	—	330	事業中
②	しどう かん 市道幹 I-11 号線	やまが まち ほんまち 山鹿町・本町	歩道整備 道路拡幅整備	750	110	460	事業中
③	しどう かん 市道幹 I-12 号線	じょうとう まち 城東町	歩道整備	800	—	800	完了 (R元年度)
④	しどう かん 市道幹 II-13 号線	ひがしねんぐにちようめ 東年貢二丁目	歩道整備	700	—	680	事業中
⑤	しどう わか 市道若 3-257 号線	よねがし いちちようめ 米代一丁目	歩道整備	270	—	270	完了 (H26年度)
⑥	しどう わか 市道若 3-259 号線	にしきかえまち 西栄町	側溝整備	400	—	400	完了 (H28年度)
⑦	しどう わか 市道若 3-273 号線	よねがし いちちようめ 米代一丁目	路側カラー化	550	—	550	完了 (H27年度)
⑧	しどう いっき 市道一箕 3-47 号線	こがいまち 蚕養町	歩道整備	400	—	400	完了 (H27年度)
⑨	しどう かん 市道幹 I-22 号線	もんでんまち 門田町	歩道整備	600	—	0	事業中 (R3から測量設計実施中)
⑩	しどう わか 市道若 3-358 号線	じょうとう まち たからまち 城東町・宝町	歩道整備	400	—	0	事業中
⑩	しどう わか 市道若 3-182 号線外 4 路線	しろまえ 城前	歩道整備	780	—	0	新規予定





令和4年 3月末現在