

県立病院跡地に係る県関係スケジュール

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
① 医療廃棄物処理 ・残工事 (5～12月)		●	→										
			<ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物処理 5～12月 ・残工事（浄化槽・塀撤去） 7～12月 										
② 境界確定 (6～1月)			●	→									
			<ul style="list-style-type: none"> ・敷地北側、職員公舎、院長公舎等解体工事終了部分から実施 ・敷地西側境界線付近は、①の完了後に実施 										
③ 不動産鑑定評価 (6～1月)			●	→									
			<ul style="list-style-type: none"> ・②の境界確定後、鑑定評価 1月頃 										
④ 土壌汚染調査 (6～12月)			●	→									
			<ul style="list-style-type: none"> ・①の医療廃棄物処理中に実施 										